

งวดงานและงวดเงิน

จ้างปรับปรุงอาคาร และ บริเวณโดยรอบ
อาคารหอประชุมใหญ่

งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งวดงานและงวดเงิน
โครงการปรับปรุงอาคาร และ บริเวณโดยรอบ อาคารหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งวดงาน และ งวดเงินแบ่งเป็น ๓ งวด รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด ๑๘๐ วัน

งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินให้ ๓๐ % เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

- งานก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. หนา ๑๕ เซนติเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตรแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ
- งานก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. หนา ๗ เซนติเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๕๐ ตารางเมตรแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ
- ทำงานส่วนอื่นๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปรายการที่แนบท้ายสัญญาจ้างทุกประเภท แล้วเสร็จ

ภายในกำหนดเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่มหาวิทยาลัยให้ทำงานเป็นต้นไป

งวดที่ ๒ จะจ่ายเงินให้ ๓๐ % เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

- งานปรับปรุงพื้นที่ห้องเก็บของใต้ทางขึ้นหอประชุมใหญ่ และ พื้นที่ใต้ถุนอาคาร ๒ ผังแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ
- งานเทพื้นทางเดินด้านหลังอาคารหอประชุมใหญ่ หนา ๗ เซนติเมตร โดยทำการปรับปรุงทางเดิน (ด้านชิดแนวรั้ว) แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ
- ทำงานส่วนอื่นๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปรายการที่แนบท้ายสัญญาจ้าง ทุกประเภท แล้วเสร็จ

ภายในกำหนดเวลา ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่มหาวิทยาลัยให้ทำงานเป็นต้นไป

งวดที่ ๓ จะจ่ายเงินให้ ๔๐ % เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

- งานเทพื้นทางเดินด้านหลังอาคารหอประชุมใหญ่ หนา ๗ เซนติเมตรโดยทำการปรับปรุงทางเดินด้านตรงข้ามต้นโพธิ์ (ด้านชิดติดที่จอดรถ) แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ
- งานติดตั้งระบบไฟถนน Solar Cell All In One บริเวณอาคารหอประชุมใหญ่ จำนวน ๒๐ ชุด แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ
- ทำงานส่วนอื่นๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปรายการที่แนบท้ายสัญญาจ้าง ทุกประเภท แล้วเสร็จ

ภายในกำหนดเวลา ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่มหาวิทยาลัยให้ทำงานเป็นต้นไป

งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒